

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 1


Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach – „Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych” od jednego z wykonawców wpłynęło następujące zapytania:

- 1) Czy projekt jest współfinansowany ze środków unijnych?
- 2) Czy w przypadku utraty środków unijnych przez Zamawiającego, spowodowanych przekroczeniem przez Wykonawcę terminu zakończenia robót Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy odszkodowania lub kar umownych z tytułu utraconego dofinansowania?
- 3) Czy w przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy tylko kary umowne za każdy dzień zwłoki czy oprócz tego będzie domagał się dodatkowych odszkodowań i kar od Wykonawcy?
- 4) Stwierdzamy że termin wykonania zadania jest nierealny ponieważ złożenie ofert przypada na dzień 29.10.2019 r. Procedury przetargowe jak uzupełnienie dokumentów, wybór Wykonawcy, podpisanie umowy, przekazanie placu budowy to minimum 2-3 tygodnie czyli będzie to około 16.11.2019 r. Czas potrzebny na wyprodukowanie stolarki objętej przedmiotem zamówienia to 5-6 tygodni od dnia zamówienia. Mając na uwadze wskazany w SIWZ termin wykonania 16.12.2019 r. na montaż stolarki nie pozostaje już żaden dzień na co Wykonawca nie ma żadnego wpływu, Ponadto okres realizacji robót przypada w sezonie zimowym co ze względów technologicznych może uniemożliwić wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych. Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania na realny tj. np. do 30.04.2020 r.?

**Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający, odpowiadając na ww. zapytanie, informuje, co następuje:**

- 1) Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków unijnych, jednakże na realizację zadania powiatowi przyznana została z budżetu Województwa Lubuskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej, do wykorzystania w całości w 2019 r.
- 2) W przypadku przekroczenia terminu realizacji robót zamawiający będzie żądał zapłaty kar umownych, a gdy poniesiona przez zamawiającego szkoda przekroczy wysokość kar umownych (w tym m.in. z tytułu utraty dotacji, o której mowa w pkt 1) - zamawiający przewiduje dochodzenie od wykonawcy dodatkowego odszkodowania - zgodnie z zapisami § 7 ust. 2 projektu umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ).
- 3) W przypadku przekroczenia terminu realizacji robót zamawiający będzie żądał wyłącznie zapłaty kar umownych, o ile opóźnienie w realizacji robót nie spowoduje utraty dotacji, o której mowa w pkt 1, lub poniesiona przez zamawiającego szkoda nie przekroczy wysokości kar umownych. W przeciwnym razie zamawiający przewiduje dochodzenie od wykonawcy dodatkowego odszkodowania z tego tytułu - zgodnie z zapisami § 7 ust. 2 projektu umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ).
- 4) W związku z otrzymaną dotacją celową, o której mowa w pkt 1, oraz koniecznością jej wydatkowania do końca 2019 roku, zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia do 30.04.2020 r.

wz. STAROSTY



Robert Włodak  
Wicestarosta